



Obra
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA MARIA OLINDA VIEIRA-
ÁGUAS MORNAS/SC**

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2021 -
Santa Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 916,70	100,00% 916,70	
2	DRENAGEM	100,00% 29.723,47	50,00% 14.861,74	50,00% 14.861,74
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	100,00% 82.588,11	30,00% 24.776,43	70,00% 57.811,68
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 1.062,03		100,00% 1.062,03
Porcentagem			35,48%	64,52%
Custo			40.554,87	73.735,44
Porcentagem Acumulado			35,48%	100,0%
Custo Acumulado			40.554,86	114.290,31

Vinicius Feller
Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 27 de julho de 2021.