Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Águas Mornas
Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100
CEP: 88150-086 - Águas Mornas - Santa Catarina
www.aguasmornas.sc.gov.br

PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:
19/12/1961 - Lei 790

Data de Instalação:
29/12/1961

Extensão Territorial:
326,660 km²

Município-Mãe:
Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limítrofes:
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:
Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:
Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:
Católica e Luterana

Santo Padroeiro:
Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 6.743 hab.
IBGE 2022

Temperatura:
Média Anual: 18,3° C

Distância da Capital:
36 Km


Principais Vias de Acesso:
Rodovias BR 282 e SC 435

Região:
Grande Florianópolis

Base Econômica:
Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:
Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:
Aguasmornense



SETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
Ofício 118/2026

PARECER TÉCNICO

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 39/2026
OBJETO: Pavimentação em lajotas da Rua dos Salm - Águas Mornas/SC
CONTRATADA: AÇORES - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ 85.337.152/0001-37)
ASSUNTO: Análise de solicitação de Aditivo de Quantitativo e Valor.

1. RELATÓRIO

O presente parecer analisa o requerimento da empresa AÇORES Empreiteira de Mão de Obra Ltda, protocolado em 30 de junho de 2026, requerendo aditivo de quantitativo e valor ao Contrato nº 39/2026. O montante pleiteado é de **R$ 18.188,52** (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), destinado a cobrir serviços supervenientes de infraestrutura: escavação vertical com transporte (862,00 m³), detonação de rocha (21 und) e operação de escavadeira hidráulica (13 horas).

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Durante a execução das atividades de terraplenagem na Rua dos Salm, afloramentos rochosos imprevisíveis na elaboração do projeto básico foram encontrados no traçado da via. Para garantir a implantação da base da pavimentação nas cotas estipuladas e realizar o devido alargamento da caixa de rolamento, fez-se necessário o emprego de técnicas de desmonte de rocha com explosivos, bem como a mobilização adicional de maquinário pesado (escavadeira e caminhões basculantes) para a remoção do material. Verificou-se que a planilha apresentada pela contratada reflete com fidelidade os volumes reais executados e necessários à estabilização do subleito, operando sob os mesmos parâmetros de custo da contratação primária.

3. CONCLUSÃO

Considerando que os serviços são cruciais para a superação de interferências físicas não mapeadas inicialmente e para a entrega do objeto contratual com a qualidade exigida pelo Município, este setor emite **PARECER FAVORÁVEL** à formalização do aditamento do quantitativo e valor correspondente. Por fim, **solicito a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Município para emissão de Parecer Jurídico**, atestando a regularidade legal do pleito.

Águas Mornas, 10 de agosto de 2026.

Luiz Gustavo Roth
Diretor de Engenharia
Matrícula 9342

LUIZ GUSTAVO ROTH
Engenheiro Civil - CREA/SC 208575-2
Diretor de Engenharia