I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
		MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS	ESTRADA GERAL MORRO DOS GARCIA II - TRECHO 02	TRECHO - 03

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**16.929,29**	% Período:	37,60%	17,18%	17,18%	28,05%								
1.1.	PLACA DE OBRA	1.616,35	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.630,88	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.682,06	% Período:	50,00%			50,00%								
2.	**TERRAPLENAGEM**	**12.955,60**	% Período:	100,00%											
2.1.	LIMPEZA INICIAL, ESCAVAÇÃO, TRANSPOI	12.955,60	% Período:	100,00%											
3.	**DRENAGEM**	**33.153,28**	% Período:	43,38%	56,62%										
3.1.	GALERIAS E TUBULAÇÕES	33.153,28	% Período:	43,38%	56,62%										
4.	**PAVIMENTAÇÃO**	**97.073,82**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
4.1.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA	97.073,82	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
5.	**SINALIZAÇÃO**	**463,20**	% Período:			100,00%									
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	463,20	% Período:			100,00%									
6.	**CERCAS**	**1.409,40**	% Período:	50,00%	50,00%										
6.1.	REALOCAÇÃO	1.409,40	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 161.984,59

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	36,22%	28,80%	17,06%	17,91%								
	Repasse:	25.081,05	25.502,14	24.163,58	23.700,37								
	Contrapartida:	33.596,05	21.148,77	3.475,80	5.316,83								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**58.677,10**	**46.650,91**	**27.639,38**	**29.017,20**								
Acumulado:	%:	36,22%	65,02%	82,09%	100,00%								
	Repasse:	25.081,05	50.583,19	74.746,77	98.447,14								
	Contrapartida:	33.596,05	54.744,82	58.220,62	63.537,45								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**58.677,10**	**105.328,01**	**132.967,39**	**161.984,59**								

MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS/SC
Local

quinta-feira, 6 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: